

Stand  
02.03.2020

## Ausbauplan Digitalfunk OÖ



Bezirk	geplante Inbetriebnahme Funknetz	Funknetz in Betrieb	Experten schulung	Grund-schulung Ausgabe 3 HFUG	Start Bestell-fenster	Ende Bestell-fenster	Ausgabe Geräte	Umrüstung KFZ fertig	Um-rüstung BWSt	Offizielle Umstellung auf Digitalfunk	Abgabe Altgeräte und Retourware	Abrechnung Retourware	Aussendung Rechnungen an GDE
LL	07.02.2018	✓	09.10.2018	30.10.2018	23.05.2019	12.07.2019	22.10.2019	02/2020	07.11.2019	01.03.2020	offen	04/2020	12/2019
L	07.02.2018	✓	09.10.2018 interne Schulung	30.10.2018 durch BFL, nur für FF	Bestellung läuft								teilw.
PE	06.08.2018	✓	24.10.2018	28.11.2018	26.06.2019	07.07.2019	9/2019	10/2019	08/2019	10/2019	11/2019	12/2019	12/2019
SR	15.10.2018	✓	20.11.2018	20.11.2018	26.06.2019	07.07.2019	12/2019					12/2019	12/2019
SE	15.10.2018	✓	20.11.2018	20.11.2018	26.06.2019	07.07.2019	24.09.2019	11/2019	25.09.2019	11/2019	11/2019	12/2019	12/2019
FR	06.03.2019	✓	18.03.2019	25.03.2019	08.11.2019	15.12.2019	05/06.02.2020	01.04.2020	Q1/2019	01.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	Mitte Juli
UU	24.05.2019	✓	26.03.2018	15.05.2019	08.11.2019	15.12.2019	26.02.2020	15.04.2020	Q1/2019	15.04.2020	29.04.2020	30.04.2020	Mitte Juli
EF	31.10.2019	✓	10.12.2019	19.03.2020	19.03.2020	03.04.2020	28.04.2020	29.05.2020	Q1/2020	29.05.2020	11.06.2020	12.06.2020	Mitte Juli
KI	30.11.2019	✓	03.12.2019	14.01.2020	11.03.2020	24.03.2020	16.04.2020	15.05.2020	Q1/2020	15.05.2020	29.05.2020	30.05.2020	Mitte Juli
WE	30.11.2019	✓	04.12. und 10.12.2019	31.03.2020	31.03.2020	14.04.2020	07.05.2020	02.06.2020	Q1/2019	02.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	Sept 2020
WL	30.11.2019	✓	10.12.2019	31.03.2020	31.03.2020	14.04.2020	07.05.2020	02.06.2020	Q1/2019	02.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	Sept 2020
GM	31.03.2020		02.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	23.06.2020	21.07.2020	08.09.2020	Q3/2020	08.09.2020	21.09.2020	Okt 2020	2020
GR	30.05.2020		01.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	22.09.2020	13.10.2020	06.11.2020	Q3/2020	06.11.2020	23.11.2020	Dez 2020	2020
RO	30.06.2020		07.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	24.09.2020	21.10.2020	11.11.2020	Q3/2020	11.11.2020	26.11.2020	Dez 2020	2020
VB 1	30.09.2020		Nov 2020	Q1/2021	Q1/2021	Q2/2021							
VB 2	30.09.2020		Nov 2020	Q1/2021	Q1/2021	Q2/2021							
BR	31.10.2020		Q1/2021	Q1/2021	Q1/2021	Q2/2021							
SD	30.11.2020		Q1/2021	Q1/2021	Q1/2021	Q2/2021							
RI	31.03.2021		Q1/2021	Q1/2021	Q1/2021	Q2/2021							

Grün = erledigt

• Schwarz eingetragene Termine sind bereits mit BFKDO abgestimmt

• Graue Termine sind nur Voraviso und nicht bestätigt!

### Bitte beachten:

- Termine können sich aufgrund von äußeren Einflüssen verschieben. Erst nach Bestätigung und Abstimmung mit dem Bezirk sind diese Termine verbindlich.
- Die Liste Bedarfsausrüstung geförderte Funkgeräte aufgrund GEP Ergebnis muss bis spätestens zur Grundschulung abgestimmt sein!
- Nicht eingetragen sind die Termine für die Auslieferungen der Funkgeräte an die anderen BOS Organisationen (Land OÖ, BH's, Gemeinden, RK, ASB, BRD, ÖWR, Rettungshunde, usw.)
- Die Termine für die Bezirke VB, BR, SD, RI können derzeit nur als "eingetaktete" Termine gesehen werden, daher die Beschränkung auf das Quartal
- Die restlichen Termine können erst nach Fertigstellung Funknetz eingetragen werden
- Aktuelle Liste jeweils im Wiki Digitalfunk auf unserer Homepage